

Raadsinformatie

| | |
|---------------------------|----------------------|
| <i>Aan</i> | Raad |
| <i>Portefeuillehouder</i> | Theo van der Heijden |
| <i>Onderwerp</i> | Renovatie Molenpark |
| <i>Datum</i> | 18-08-15 |

De civiele werkzaamheden voor het renoveren van het Molenpark zijn uitgevoerd. De werkelijke kosten zijn door onvoorziene omstandigheden hoger uitgevallen dan het beschikbare budget van € 150.000,00. Door het college is op 15 augustus jongstleden € 28.000,00 beschikbaar gesteld uit de balanspost 'nog te betalen bedragen infrastructurele werken' om de meerkosten te dekken.

Het extra onvoorziene werk binnen het project betrof het grondwerk van de vijver. Tijdens het ontgraven van de vijverpartij bleek onder de vijverfolie een onvoorziene dikke verzadigde leemlaag aanwezig te zijn. Deze grondslag van de vijverbodem was niet herbruikbaar voor de nieuwe vijverbodem. Daarom is extra grondwerk uitgevoerd voor de inrichting van de nieuwe vijver. Naast het extra grondwerk heeft deze aanpassing ook meer voorbereidings- en begeleidingsuren gevraagd van de gemeentelijke organisatie. Door deze onvoorziene werkzaamheden zijn de uitvoerings- voorbereidingskosten hoger uitgevallen dan gebudgetteerd.

De verwachting is dat de laatste werkzaamheden, waaronder het nieuwe dierenverblijf, voor het eind van het jaar zijn afgerond.
