
Beschrijving per deelproject van de verrichte werkzaamheden/activiteiten

Periode: oktober 2012 - maart 2013

1. De herinrichting van het Dorpsplein

Medio 2012 is de werkgroep Dorpsplein Riel aan de slag gegaan met het maken van een ontwerp voor de herinrichting van het Dorpsplein. Hierbij hebben zij rekening gehouden met het in juni 2012 door het college vastgestelde notitie "Randvoorwaarden en aandachtspunten Dorpsplein Riel". Deze notitie is in overleg met de werkgroep Dorpsplein opgesteld.

Met veel enthousiasme en kundigheid is door de bewonerswerkgroep een ideeschets voor de herinrichting gemaakt. Bij het maken van de schets heeft de werkgroep contact en overleg gehad met de omwonenden en gebruikers van het Dorpsplein. Vervolgens is de ideeschets, met enkel nog wat detailuitwerkingen, door de gemeente in een civieltechnische tekening uitgewerkt. Tijdens de iDOP informatieavond op 14 november 2012 is de ideeschets en het voorlopig ontwerp getoond en is het plan 'goed gevallen'.

Uitvoering, in combinatie met inrichting van het 'weitje' tot parkeerterrein, staat gepland na de kermis in Riel, september 2013.

Nadat de werkgroep Dorpsplein de eerste contacten heeft gelegd met de eigenaren van het beoogde parkeerterrein, gelegen schuin achter het Dorpsplein, heeft de gemeente de grond laten taxeren en is contact gezocht met de verschillende grondeigenaren. Er is sprake van een complexe eigendomssituatie met meerdere eigenaren en meerdere erfgenamen. Eind 2012 is overeenstemming bereikt tussen de eigenaren en de gemeente over koop van het 'weitje'. Het notarieel transport vindt dit jaar plaats.

2. Het versterken van de accommodaties voor sociaal culturele activiteiten

Met het verschijnen van het rapport 'Accommodatieplan Riel' is het tussendoel van dit iDOP deelproject bereikt. In het rapport is een toekomstvisie voor de accommodaties in Riel gepresenteerd en zijn conclusies getrokken op basis waarvan een drietal toekomstscenario's wordt voorgelegd. Als vervolg hierop is door een architect onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de functionaliteit van De Leybron te verbeteren en welke mogelijkheden er zijn om tot een geringe uitbreiding te komen waarbij het ontmoetingscentrum tevens een meer open uitstraling krijgt. Op dit moment wordt via verschillende wegen gezocht naar financiering voor de uitbreiding van De Leybron.

3. Het versterken van het vrijwilligerswerk in Riel

Dit deelproject heeft in 2011 zijn afronding gekregen en is in de fase gekomen van continuering.

4. Het opknappen van sportpark De Krim

Na de aanpak van de kleedruimtes van VV Riel is nu de aanpak van de sportveldverlichting en de parkeerplaats in voorbereiding. Hierbij is nu recent gebleken dat het geraamde budget binnen het iDOP, voor de verlichting van de velden ontoereikend is. Verzocht is om € 13.000,- extra budget om de verlichting aan te passen. Zonder extra budget komt dit deelproject in de knel.

In mei vinden bij VV Riel de feestelijkheden van het 75-jarig jubileum plaats. Op dat moment zal ook de nieuwe parkeerplaats zijn aangelegd. De vervanging van de veldverlichting zal in een later stadium plaatsvinden. Daarvoor moet nog eerst een planologische procedure worden doorlopen.

Tijdens de klankbordgroepvergadering van 16 januari 2013 is gesproken over interne verschuiving van het afgeronde 'jongeren' deelproject naar het 'Krim' deelproject. Zowel de provinciaal contactpersoon voor iDOP Riel als de klankbordgroep gaven aan dit een logisch voorstel te vinden.

Het college van B&W heeft vervolgens op 5 maart 2013 besloten om binnen het totaal iDOP budget een bedrag van € 13.000,- over te hevelen van deelproject 'binden van Jongeren' naar 'sportpark De Krim'.

5. Het binden van jongeren aan het sociaal culturele leven in Riel

Bij dit deelproject zijn vooraf twee tussendoelen geformuleerd. Het eerste tussendoel is dat er een activiteitsaanbod is voor jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar. Belangrijk hierbij is om te weten welke behoefte er is. Er is dan ook onderzoek uitgevoerd onder de jongeren in Riel. Op basis van de uitkomsten wordt door Stichting Jong met diverse partners en jongeren verder besproken waar nog verfijningen aan te brengen zijn in het activiteitsaanbod.

Het tweede tussendoel wat is geformuleerd, is dat er zicht is op een eigen jongerenontmoetingsruimte. Uit het onderzoek onder de jongeren blijkt niet dat hier specifiek behoefte aan is. Op dit moment is er geen aanleiding om een dergelijke ontmoetingsplek te creëren. De klankbordgroep heeft geconcludeerd dat het deelproject 'Binden van jongeren' afgesloten is.

6. Het opzetten van een kunstatelier

Dit deelproject is niet haalbaar gebleken.

7. Het organiseren van een community verwendag

De derde community verwendag wordt momenteel in de steigers gezet. Met de ervaringen van de eerste twee dagen, wordt wederom met veel enthousiasme een breed programma in elkaar gezet. De verwendag vindt dit jaar plaats op 10 oktober.

8. De ontwikkeling van de Brede School

De door het college vastgestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden zijn vertaald in een voorontwerp bestemmingsplan. Dit voorontwerp ligt vanaf 14 maart 2013 gedurende drie weken voor inspraak ter inzage. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze tijdens deze periode naar voren brengen.

Samen met de partners is een visiedocument opgesteld. Dit is inmiddels door het college vastgesteld en ter informatie naar de raad gestuurd. Thans wordt op basis van dit visiedocument een functioneel, technisch en ruimtelijk programma van eisen, samen met alle partners, opgesteld. Daarna wordt een begroting gemaakt. Dan kan aan de raad worden gevraagd om een bouwkrediet beschikbaar te stellen.

9. Het aanpassen van de entrees in Riel

In 2012 is de eerste entree Rillaersebaan aangepast. In 2013 vinden daartoe nog enkele, jaargetijde gebonden, activiteiten toe plaats. Bij de voorbereiding van de tweede entree, zijde Alphenseweg is samen met de iDOP werkgroep Entrees geconcludeerd dat werkzaamheden tot 'vergroening' van die entree logischerwijs meegenomen dienen te worden bij de op termijn uit te voeren bredere verkeerskundige aanpak van de Alphenseweg. Kortom: de entree Alphenseweg wordt niet uitgevoerd binnen het iDOP.

10. Verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid woonbuurten

Naast de herinrichting van de Oranjebuurt is gewerkt aan veilige oversteekplaatsen aan de Tilburgseweg en de Dorpstraat om de toegankelijkheid van de basisschool vanuit alle woonbuurten te verbeteren. Deze oversteekplaatsen, die zijn voorbereid en tot stand gekomen in samenwerking met de 'Werkgroep echt Riel', zijn afgelopen zomer aangelegd.

11. De uitbreiding van het wandelwegennet

De werkgroep heeft eind 2012 bekeken of dat andere, in het iDOP plan beschreven mogelijke wandelpaden, wellicht nog tot de aanleg van nieuwe wandelwegen leiden. Brabants Landschap heeft aan de werkgroep laten weten een pad over de Regte Heide te willen faciliteren. Hierover vindt momenteel overleg plaats.

12. Gestructureerde bewonersparticipatie

Het structureel overleg van de bewonersklankbordgroep met de gemeente vindt periodiek plaats. Met de behoefte meer directe informatie te verkrijgen vanuit de diverse werkgroepen, is vanaf 2012 gekozen om vertegenwoordigers vanuit de werkgroepen uit te nodigen om de klankbordgroep te informeren over een bepaald deelproject. Ook zijn aan alle deelprojecten contactpersonen verbonden. In het overleg komt de tweede activiteit van dit deelproject, namelijk het communiceren naar bewoners van Riel, duidelijk aan bod. Samen met de bewonersklankbordgroep bespreekt de gemeente de wijze voor communiceren en wordt afgestemd 'wie wat doet'.

13. Evaluatie

Bij dit deelproject staat het bewaken van de voortgang en verbeteren van de projecten en de manier waarop deze worden uitgevoerd, centraal. Binnen het reguliere overleg tussen bewonersklankbordgroep en gemeente wordt hierover gesproken. Besproken zal nog worden in hoeverre er behoefte is aan een specifieke evaluatie van projecten en op welk moment.

